

## COMMUNIQUE DE PRESSE

Vibraye, lundi 25 janvier 2016

En présence de **Dominique Le Mèner**, président  
du Conseil départemental de la Sarthe

### Point sur les travaux de restructuration du Collège Gabriel Goussault à Vibraye

A Vibraye, le Département a lancé en avril 2015 de grands travaux de restructuration au collège Gabriel Goussault déjà programmés avant le Plan collège Performant. Au programme : restructuration de la demi-pension et des espaces pédagogiques, modernisation des façades et des équipements techniques pour un total d'investissement de 4,8 M€ et une livraison au 2<sup>ème</sup> semestre 2016.

#### Des travaux en site occupé depuis avril

Débutée en avril 2015, l'opération se déroule en site occupé jusqu'à la rentrée 2016. Pour minimiser les nuisances du chantier, les interventions sont gérées en « tiroirs », avec une mise en service des locaux au fur et à mesure de leur finition.

Après le désamiantage de la partie cuisine et le déménagement de l'administration dans le logement vacant, réalisés en avril 2015, les travaux de démolition ont pu démarrer dès le 22 juin 2015 pour la 1<sup>ère</sup> phase de restructuration des locaux du pôle demi-pension et du pôle arts ainsi que des locaux de l'administration.

#### Secteurs livrés et mis en service

##### 4 janvier 2016

Livraison des salles d'arts plastiques et de musique et de l'administration, salle de permanence, Bureaux vie scolaire et Infirmerie

Le déménagement de l'administration, ainsi que la migration informatique et téléphonique, ont été réalisés pendant les congés de fin d'année.

##### 18 janvier 2016

Livraison complète de la demi-pension. Le service est réalisé sur la nouvelle ligne de self dans les nouveaux locaux avec l'utilisation des matériels neufs (chambres froides, ligne de self...)

#### La suite des travaux

La prochaine étape concerne le CDI, la salle TICE et le pôle des enseignants.

Le désamiantage a commencé le 18 janvier 2016. Ces travaux nécessitent le déménagement du pôle des enseignants vers les modules situés dans la cour, et le déménagement du CDI vers les locaux des enseignants.

Le remplacement des menuiseries extérieures, la réfection des terrasses, la réalisation du bardage, de l'électricité et des équipements de chauffage se poursuivent sur l'ensemble de l'établissement, en coopération étroite avec la Direction de l'établissement pour la mise à disposition des salles de cours au fil de l'eau

Livraison des Phases	Pôle arts, demi-pension et administration	Pôle CDI	Pôle TICE-enseignants	Pôle sciences et technologie	Préau et espaces extérieurs	Halls avec ascenseur
Planning d'avancement	Effectif au 4 janvier 2016	Prévisionnel au 29 avril 2016	Prévisionnel au 29 avril 2016	Prévisionnel rentrée de septembre 2016	Prévisionnel rentrée de septembre 2016	Prévisionnel Fin septembre 2016

### Rappel de l'ensemble des opérations

L'opération de travaux a pour objet la restructuration de locaux pédagogiques, de la cuisine du restaurant scolaire, la modernisation des équipements techniques (façades, Menuiseries extérieures, Chauffage, Electricité) et l'amélioration de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.

#### Les différents travaux

- 1/ Amélioration de l'isolation par la mise en œuvre d'une **isolation par l'extérieur sous bardage** et le remplacement des menuiseries, ainsi que par la rénovation et l'isolation des terrasses
- 2/ Amélioration du **circuit secondaire de chauffage** et remplacement des convecteurs, avec mise en place d'une Gestion Technique du Bâtiment.
- 3/ Mise en **accessibilité des cheminements extérieurs et des espaces intérieurs** aux personnes handicapées, comprenant la mise en place d'un ascenseur intérieur et la modification des escaliers
- 4/ **Restructuration de locaux pédagogiques** et administratifs :
- 5/ **Restructuration des anciens locaux sportifs** inutilisés et des surfaces excédentaires des circulations et différentes salles pour une redistribution des locaux conforme aux objectifs du Plan Collège performant.
- 6/ **Redistribution des locaux administratifs** et de la vie scolaire.
- 7/ **Restructuration de la partie cuisines de la restauration scolaire.**
- 8/ **Construction d'un préau**
- 9/ **Construction d'un local entretien** et matériel en compensation de l'espace de stockage situé dans le bâtiment principal.

### Financement

Le Département finance 100% des travaux du collège **soit 4,8M€**, opération votée au BP2013. Les travaux démarrés en avril 2015 devraient durer **16 mois**, pour une livraison prévue à la rentrée scolaire de septembre 2016.

### Le numérique au collège de Vibraye

Le Collège est aujourd'hui raccordé au Très Haut Débit.